

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 09 NOV. 2022
 11:30 hrs
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
 OFICIALIA DE PARTES



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 Formato de Avance Físico Financiero
 Ejercicio Fiscal 2022
 Municipio: CHARCAS



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, Programa: GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-489	CHARCAS / ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 15-08-2022	100	100	100	100	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES SERVA, S.A. DE C.V.	0	114735
2022-2896	EL CLERIGO / ESTUDIO GEOFISICO EN BASE A 3 SEVS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-10-2022 / 15-12-2022	100	100	100	100	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	RESERVA, S.M. DE C.V.	0	257174
		370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-400	CHARCAS / AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE CALLE MANUEL RODRIGUEZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	92,592.09	0.00	92,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-11-2022 / 31-12-2022	0	0	0	0	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	CONTRASTA	0	0
		92,592.09	0.00	92,592.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3108	EL CLERIGO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA "POTOSI", EN LA LOCALIDAD EL CLERIGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	4,989,249.48	0.00	4,989,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2022 / 31-12-2022	0	0	0	0	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	CONTRASTA	172556	0
		4,989,249.48	0.00	4,989,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2799	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS) / ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-09-2022 / 14-09-2022	100	100	100	100	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	RESERVA, S.M. DE C.V.	0	164505
		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARCAMO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Otros	Beneficiarios	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Término	Fisco	Financ	Beneficiarios	Mezcla	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-481	AQUILES SERDAN / REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUILAS SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	371,340.00	0.00	294,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100	100	100	100	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	RESERVA, S.M. DE C.V.	0	143389
2022-460	CANADA VERDE / REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CANADA VERDE, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 14-09-2022	100	100	100	100	PERSONA FISICA	AYUNTAMIENTO	RESERVA, S.M. DE C.V.	0	77672



DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Ing. Juan Antonio Aguilas Zul

2022-488	REPARACIÓN DE BOMBEO EN POZO CAÑADA VERDE (POZO 1), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	77,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	100 %	24-05-2022	CONTRATO	0.00	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	283 PERSONA	1.00 OBRERA	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS JOSUE TRUJILLO	0	138741	
2022-174	EL CEDIZO / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA MARIA (POZO 2) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	646,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17-06-2022 / 26-05-2022	CONTRATO	0.00	17-06-2022 / 26-05-2022	100 %	21,814 PERSONA	1.00 OBRERA	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	144308	
2022-488	NORIA DE GUTIERREZ (JOSE MARIA MORELOS) / REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE NORIA DE GUTIERREZ (POZO 3) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	288,030.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25-04-2022 / 24-05-2022	CONTRATO	0.00	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	14,114 PERSONA	1.00 OBRERA	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	144135	
2022-1527	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS) / REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	122,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11-10-2022 / 10-11-2022	CONTRATO	0.00	11-10-2022 / 10-11-2022	100 %	150 PERSONA	1.00 OBRERA	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	257193	
	TOTAL	1,877,685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00				0.00									

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Derecha Estatal	Derecha Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio
2022-488	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	124,484.52	0.00	124,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 22-06-2022	100 %	21,814 PERSONA	135.50 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	161024						
2022-1521	CHARCAS / REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,109,197.68	0.00	1,109,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-06-2022	0 %	21,814 PERSONA	210.00 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
	TOTAL	1,233,682.55	0.00	1,233,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE PLUVIAL


Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Derecha Estatal	Derecha Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	
2022-1529	CHARCAS / CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,123,430.80	0.00	1,123,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2022 / 17-11-2022	50 %	21,814 PERSONA	130.00 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
	TOTAL	1,123,430.80	0.00	1,123,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00															

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Cobra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Derecha Estatal	Derecha Federal	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	Finicio	
2022-3204	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUE CONECTA AL CUARTEL DE LA SEDENA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2022 / 19-11-2022	50 %	14,114 PERSONA	270.00 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
2022-3208	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE LUIS MORAN, ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MICTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-09-2022 / 19-11-2022	50 %	50 PERSONA	100.00 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
2022-4307	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MARIA, ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO CORTES, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	52,356.16	0.00	52,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-11-2022 / 31-12-2022	0 %	14,114 PERSONA	137.60 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
2022-4303	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	210,652.27	0.00	210,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-11-2022 / 31-12-2022	0 %	14,114 PERSONA	170.00 METRO LINEAL	CONTRATISTA	CONSTRUYUNTAMIENTOS ESCOBAR ESPINOZA	0	0						
	TOTAL	867,012.43	0.00	867,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00															



 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS



 DESARROLLO SOCIAL

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Cóbo	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal (Directo Federal)	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-491	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAYAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	500,850.11	0.00	500,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	21,914 PERSONA	136.30 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA COMONTE S.A. DE C.V.	0	16,456	
2022-1522	CHARCAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMES FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDABE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	679,686.08	0.00	679,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2022 / 17-11-2022	125 %	0 %	21,914 PERSONA	210.00 METRO LINEAL	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA ZAMARRA, S.A. DE C.V.	0	0	
		1,180,536.20	0.00	1,180,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DESCARGA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Cóbo	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal (Directo Federal)	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-483	CHARCAS / AGUAS NACIONALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	75 %	75 %	14,114 PERSONA	1,000 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0	
2022-483	CHARCAS / DESCARGAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	85 %	85 %	21,914 PERSONA	1,000 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0	
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Cóbo	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal (Directo Federal)	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-486	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAPASCHI), 2022	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	85 %	98 %	14,114 PERSONA	1,000 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0	0	
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Cóbo	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal (Directo Federal)	Rubro 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Metros	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-4299	ABUNDIO MORENO / PAVIMENTACION DE CALLE PRRO MARCELO RAMIREZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	240,679.83	0.00	240,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	347.86 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	
2022-488	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE RUBI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,116,176.18	0.00	1,116,176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	21,914 PERSONA	2,038.2 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA ZAMARRA, S.A. DE C.V.	0	14,150	
2022-489	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	818,187.52	0.00	818,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	21,914 PERSONA	1,280.5 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	DESARROLLADORA ZAMARRA, S.A. DE C.V.	0	142,108	
2022-4286	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	426,420.26	0.00	426,420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 30-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	650.38 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	
2022-482	CHARCAS / PAVIMENTACION DE PRIVADA LA NIÑA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,104,595.96	0.00	1,104,595.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	302.00 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	
2022-481	CHARCAS / PAVIMENTACION DE PRIVADA SIMLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	174,512.82	0.00	174,512.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	135.00 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	
2022-4292	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	432,280.38	0.00	432,280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	317.88 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	
2022-482	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DOROTEO OBREGON, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	771,816.36	0.00	771,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA	628.38 METRO CUADRADO	OBRAS AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONTRATEA	0	0	

Ing. Juan Antonio Aguilar Zal

DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

4203	EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	5,144,773.26	0.00	5,144,773.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31-12-2022	PERSONA METRO CUADRO ADDO	10	
------	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------------	---------------------------	----	--

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Cota	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. ep.	Financ. %	Beneficiarios	Motivo	Ejecutor	Contratista	# MDS REE	# MDS RHM
2022-1523	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE RUBI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	222,428.48	0.00	222,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 15-08-2022	100	100	21,974 PERSONA CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE RUBI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	142321
2022-1524	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	125,889.85	0.00	125,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022 / 18-08-2022	100	100	21,974 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	142326
2022-4294	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	180,163.95	0.00	180,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
2022-4295	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE PERD MARCELO RAMIREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	110,703.15	0.00	110,703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE PERD MARCELO RAMIREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
2022-4296	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE PRIVADA SINALOAG, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	44,860.10	0.00	44,860.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE PRIVADA SINALOAG, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
2022-4296	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE PRIVADA LA MINA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	173,852.00	0.00	173,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE PRIVADA LA MINA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
2022-4299	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	89,186.70	0.00	89,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION EN CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
2022-4300	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DOROTEO OBREGÓN, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	136,606.24	0.00	136,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-11-2022 / 31-12-2022	0	0	14,114 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION EN CALLE DOROTEO OBREGÓN, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	0	0
		1,893,591.51	0.00	1,893,591.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Cota	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. ep.	Financ. %	Beneficiarios	Motivo	Ejecutor	Contratista	# MDS REE	# MDS RHM
2022-500	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,797,273.61	0.00	1,797,273.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-10-2022 / 17-10-2022	100	100	31,947 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE LA MAESTRA S.A. DE C.V.	0	256307
2022-1616	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	5,300,483.96	0.00	5,300,483.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2022 / 15-12-2022	20	30	21,974 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE LA MAESTRA S.A. DE C.V.	0	161574
		7,097,757.57	0.00	7,097,757.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Cota	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Unidad Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Fin	Financ. ep.	Financ. %	Beneficiarios	Motivo	Ejecutor	Contratista	# MDS REE	# MDS RHM
2022-501	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	428,251.13	0.00	428,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	100	100	21,974 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE LA MAESTRA S.A. DE C.V.	0	256302
2022-1520	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,279,024.43	0.00	2,279,024.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-12-2022	0	0	21,974 PERSONA METRO CUADRO ADDO	Otra	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE LA MAESTRA S.A. DE C.V.	0	0
		2,707,275.56	0.00	2,707,275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



PRESIDENCIA MUNICIPAL - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

DESARROLLO SOCIAL

CHARCAS, S.L.P.

 2021-2024



Ing. Don Antonio Aguirre Zúñiga

 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 07/11/2022 14:12:05 Página 4/8

Ciudad	Utilidad / Descripción	TOTAL	FISE	FIM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio / término	Piso	Financ. sup.	Beneficiarios	Motivo	Tip	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FIM
2022-512	CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIE A TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 HERRAJES PISA CUELLO, 15 GAFFETE Y GRADOS).	61,021.86	0.00	0.00	61,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION PUBLICA	07-JUL-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	PERSONA FISICA	OTRO	CONTRATACION	CONTRATACION	0	0
	RESERVACIONES DE REVISION.-Comentarios: modalidadacontrato	61,021.86	0.00	0.00	61,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	HEE	FISM	FFM	Dinero Estatal	Dinero Federal	Dinero Estatal	Dinero Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Giros
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	11,387,843.94	4,989,298.48	6,313,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	16,043,307.94	0.00	16,043,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,588,265.58	0.00	4,590,265.02	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,161,021.86	0.00	3,161,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47,615,760.63	4,989,298.48	26,797,243.42	14,817,267.72	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00

Techo FISM: 27,404,344.00
Techo FFM: 16,270,557.00

Disponible FISM: 697,100.58
Disponible FFM: 1,753,269.25



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024 MUNICIPAL DE CHARCAS

[Signature]

DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

[Signature]
Ing. Juan Antonio Aguilar Zol