



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
 Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2021
 Municipio: CHARCAS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa: de GASTOS INDIRECTOS. Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Físico	Financ	Beneficiarios	Medias	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-5467	CHARCAS / PROYECTO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021	100	100	22,247	100 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	
2021-5468	CHARCAS / SERVICIO DE GENSO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021	100	100	22,247	100 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Físico	Financ	Beneficiarios	Medias	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2873	CHARCAS / CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL REBOMBO LA CRUZ DEL SIGLO AL TANQUE LA ESPERANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,094,387.74	0.00	2,094,387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021	99	100	12,748	3,500 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Físico	Financ	Beneficiarios	Medias	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2872	CHARCAS / CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PAO DE 4" EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021	99	99	12,748	1,000 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: CARCAMO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Físico	Financ	Beneficiarios	Medias	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2895	FATIMA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y SU DESCARGA A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FATIMA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,100,893.00	0.00	1,100,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021	70	99	353	100 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Físico	Financ	Beneficiarios	Medias	Tip	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2892	CHARCO VERDE / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y SU DESCARGA A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO VERDE, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	854,369.00	0.00	854,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2021	99	99	82	100 PERSONAS	OTRO	CONTRATISTA	0	0	



PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

Marisol Aguirre Alba

Osvaldo Aguirre 201

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



Fecha de Impresión: 09/01/2022 14:42:38 Pagina 1/6

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024



DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-3046	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	239,706.56	0.00	239,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	45	PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0	
2021-3049	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	147,546.23	0.00	147,546.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100	100	22.5M PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0		
		387,252.79	0.00	387,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2014	CHARCAS / AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEBASTIAN DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	538,520.00	0.00	538,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 23-04-2021	95	99	13	PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0	
2021-2015	CHARCAS / AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANIGRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	549,989.86	0.00	549,989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 23-04-2021	95	99	13	PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0	
		1,088,499.86	0.00	1,088,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-4144	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES DE MANUEL AGUILERA Y SEVILLA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2021 / 09-09-2021	50	100	13	PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0	
		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: AGUA Y SANAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE DRENAJE SANITARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-946	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	547,659.95	0.00	547,659.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 01-12-2021	100	100	22.5M PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0		
2021-548	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE HIDALGO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	474,637.35	0.00	474,637.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100	100	22.5M PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0		
		1,022,297.30	0.00	1,022,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: AGUAS RESIDUALES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-4719	CHARCAS / AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE RESIDUALES	691,823.00	0.00	691,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-09-2021	100	100	12.7M PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0		
		691,823.00	0.00	691,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa: 01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Materia	Tipo	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-4718	CHARCAS / SUBSIDIO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAPASCH) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, 2021.	4,326,676.00	0.00	4,326,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 31-12-2021	100	100	12.7M PERSONA JURICA	CONTRATACION	0	0		
		4,326,676.00	0.00	4,326,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Marysol Noyola Alba
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Juan Antonio Aguirre 2o1



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Fecha de Impresión: 05/01/2024
Página 26

4,326,676.00	0.00	0.00	4,326,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CALLES (ADOCUIN, ASPALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Financ	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2021	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	982,659.68	0.00	982,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	65	65	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALE MORELOS HASTA CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,462,988.22	0.00	1,462,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100	100	22,387	22,387	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	CHARCAS / ADQUISICION DE MATERIAL PARA BACHO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	357,710.92	0.00	357,710.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	22,318	22,318	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
		2,503,358.82	0.00	2,503,358.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:GUARNICIONES Y BANQUETAS

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Financ	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2021	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE MORELOS HASTA CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	298,880.57	0.00	298,880.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-12-2021 / 31-12-2021	100	100	22,387	29,100	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DESDE OJO DE AGUA HASTA JARDIN HIDALGO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	432,093.87	0.00	432,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	65	37,913	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
		730,974.44	0.00	730,974.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:CAMINO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Financ	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2021	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS) / PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ALVARO OBREGON - LABORCILLA (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,447,117.35	0.00	2,447,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-06-2021	70	99	184	1,481	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
		2,447,117.35	0.00	2,447,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Financ	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2021	CERRO BLANCO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	208,900.00	0.00	208,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2021 / 08-09-2021	80	100	AD	AD	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	CERRO PRIETO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P.	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-08-2021 / 15-09-2021	90	100	2	AD	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	EL ZACATONAL / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE EL ZACATONAL, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	440,182.43	0.00	440,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 23-04-2021	95	99	48	130	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
2021	ELORZA / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE ELORZA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2021 / 23-04-2021	95	99	285	10,981	OPERA	CONTRATISTA	0	0	
		2,289,082.43	0.00	2,289,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0



Miguel Ayra Alba
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

Juan Antonio Aguilar 201



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 05/07/2022 14:42:10 Página 3/6

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	LAJAS / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE LAJAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,122,820.04	0.00	2,122,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 % 99 %	72 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2021-2026	LO DE ACOSTA / REHABILITACION DE CAMINO LO DE ACOSTA - LA AVIACION (2DA ETAPA) MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,332,129.75	0.00	1,332,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	95 % 99 %	107 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2021-2026	SANILLAS / REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA HACIA LA COMUNIDAD DE SANILLAS, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	567,821.51	0.00	567,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-02-2021 / 23-04-2021	100 % 99 %	34 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		6,911,533.72	0.00	6,911,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CARRETERAS, Programa: UIC CARRETERAS ALIMENTADORAS, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: CARRETERA

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS) / REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ALVARO OBREGON, SANTA ANA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	2,095,676.92	0.00	2,095,676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-02-2021 / 15-06-2021	70 % 99 %	PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		2,095,676.92	0.00	2,095,676.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: REHABILITACION

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	CHARCAS / REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN PAVITON MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	0 % 0 %	22,518 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TIJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	CHARCAS / ADQUISICION DE PASTOREO PARA APOYO ALIMENTARIO DE ENGORDA DE GANADO.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-08-2021 / 01-08-2021	58 % 99 %	100 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	143,215.54	0.00	0.00	143,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100 % 100 %	22,518 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
2021-2026	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100 % 100 %	22,518 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		943,215.54	0.00	0.00	943,215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

Objeto	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Inicio/Termino	Fuente Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratación	# MDS FISE	# MDS FISM
2021-2026	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2021 / 31-12-2021	100 % 100 %	22,518 PERSONA	NO	15-03-2021	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	CONTRATACIONES DEL POTOSI SA DE CV	0	0	
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024



Marysol Noyra Alba
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

Don Antonio Aguirre 201
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Fecha de Impresión: 05/07/2024 14:17:16

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / ADQUISICION DE DESPENSAS PARA APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS VULNERABLES (COVID-19).	1,650,000.33	0.00	0.00	1,650,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-03-2021 / 09-04-2021	100	100	2,354 PERSONAS	2,354 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
4709	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						1,650,000.33	0.00	0.00	1,650,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma: ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto: EDUCACION PRIMARIA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / DESAYUNOS ESCOLARES	105,241.98	0.00	0.00	105,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRAC	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	400 ALUMNO	400 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
5903	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						105,241.98	0.00	0.00	105,241.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	180,003.00	0.00	0.00	180,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRAC	01-10-2021 / 31-12-2021	100	100	100 PERSONA	100 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
5941	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						180,003.00	0.00	0.00	180,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2021	715,290.54	0.00	0.00	715,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRAC	01-01-2021 / 30-09-2021	100	100	22,567 PERSONA	22,567 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
4714	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						715,290.54	0.00	0.00	715,290.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADQUISICIONES

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / ADQUISICION DE KIT DE SALUD PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL VIRUS SARS-COV2 PARA GRUPOS VULNERABLES COVID-19	1,870,650.74	0.00	0.00	1,870,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-02-2021 / 12-04-2021	100	100	3,449 PERSONA	3,449 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
4715	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: El fondo de contingencia es para que el Ayuntamiento considere un presupuesto del inicio financiero, una vez obtenida la adquisición se debe de declarar según Rubro, Programa, Subprograma y Proyecto. Considerar los rubros de gastos de personal y honorarios de personal.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2021 / 30-09-2021	100	100	100 PERSONA	100 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
4740	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						1,930,650.74	0.00	0.00	1,930,650.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: U1 SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fase	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM																				
2021	CHARCAS / DESCARGA DE ALUMBRADO PUEBLO 2021	800,614.91	0.00	0.00	800,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRAC	01-01-2021 / 30-09-2021	100	100	22,567 PERSONA	22,567 PERSONAS	OTRA	PROYECTOS	CONTRATA	0	0																				
4711	RESERVACIONES DE REVISION - Comentarios: Desagregar por localidad																																								
TOTAL																						800,614.91	0.00	0.00	800,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CHARCAS, S.L.P.

2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

Monsol Noyra Alba

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 05/01/2022 Hoja 56

CHARCAS, S.L.P.

2021-2024

RECEBIDO

DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL

SSIP

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

REGIONALES Y REGIONAL

10 de Enero de 2022

Don Antonio Aguilera 21

RESERVACIONES DE REVISION - Revision males		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2021	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA 2021																		
4712	RESERVACIONES DE REVISION - Revision males - Revision Parcializados	1,926,197.33	0.00	1,926,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,726,812.24	0.00	2,726,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FSM	FFM	Dirccia Estatal	Dirccia Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS-	512,400.00	0.00	512,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANAMIENTO	10,664,985.73	0.00	10,664,985.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,018,499.00	0.00	5,018,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DESARROLLO URBANO	3,234,153.27	0.00	3,234,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CARRETERAS	11,454,328.00	0.00	11,454,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	350,001.00	0.00	350,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REQUERIMIENTOS	6,642,967.74	0.00	6,642,967.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURIDAD PUBLICA	2,726,812.24	0.00	2,726,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40,603,847.00	0.00	25,865,567.00	14,738,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Techo FSM: 25,865,567.00

Techo FFM: 14,738,280.00

Disponible FSM: 0.00

Disponible FFM: 0.00



Manisai Nojima Albo
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Juan Antonio Aguilar 21



DESARROLLO SOCIAL

Fecha de Impresión: 05/01/2022 Hora: 19:12 Página: 06

CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



