



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**REAFIRMO**  
 12 JUL 2022  
 13:35 hrs

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
 Formato de Avance Fisico Financiero  
 Ejercicio Fiscal 2022  
 Municipio: CHARCAS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
 COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
 Programa: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  
 Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN  
 MONITOREO DE LA INFORMACION

Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2022 / 15-08-2022	25 %	100 %	21,512 PERSONA (OTRO)	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	SEBASA, DE CV	0	114,735
<b>TOTAL</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRATO</b>									<b>0</b>	<b>114,735</b>

bro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CARCAMO

Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
ACQUILES SERDAN / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ACQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	371,248.00	0.00	294,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	230 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
CANADA VERDE / REHABILITACION EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BOMBO EN POZO CANADA VERDE (POZO 1), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	11,114 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	76,672
CHARCAS / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA MARIA (POZO 2) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	649,975.52	0.00	649,975.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2022 / 26-05-2022	100 %	100 %	21,312 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
EL CEDAZO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	77,801.00	0.00	60,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	230 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
GUERRERO / REHABILITACION Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBO EN EL POZO DE MORRA DE GUERRERO (POZO 3) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	11,114 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS) / REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	122,812.00	0.00	122,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2022 / 20-07-2022	0 %	0 %	100 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,417,865.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234,666.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRATO</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

bro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Localidad/ Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Modalidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ BARRANHASTA CALLE LOURES MOLLERA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	124,484.52	0.00	124,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
CHARCAS / REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE CALLE TRIO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ RIVAS HASTA CALLE RICARDO ALDABE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	382,177.98	0.00	382,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,314 PERSONA OBRERA	CONTRATO	OTRO	CONTRATACION DE SERVICIOS	INGENIEROS DE INGENIERIA S.A. DE CV	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>506,662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>506,662.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>CONTRATO</b>									<b>0</b>	<b>0</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2022  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 DESARROLLO SOCIAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2022

CHARCAS, S.L.P.	470,862.25	0.00	470,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Subprograma:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL

CHARCAS / CONSTRUCCION COLLECTOR PLUVIAL DE CALLE (RO DE MAYO, DESDE CALLE GÓMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,123,430.20	0.00	1,123,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

CHARCAS / ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEVILLA Y OLMEDO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOUIRES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	523,040.92	0.00	523,040.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHARCAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RO DE MAYO, DESDE CALLE GÓMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	679,996.09	0.00	679,996.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DEECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

CHARCAS / AGUAS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHARCAS / DESCARGAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, Programa:01 DEECHOS Y APROVECHAMIENTO, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAVASOCH) 2022	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CALLE, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO

CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE BOBIBENCABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,176,776.18	0.00	1,176,776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2021-2024



DESARROLLO SOCIAL  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.  
2021-2024

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	918,167.55	0.00	918,167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2022	50 %	30 %	21,814 PERSONA ADO	17,883 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCION DE PAVIMENTACION	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,934,385.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,385.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>

Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE RUBI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	222,428.48	0.00	222,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2022 / 31-12-2022	50 %	30 %	21,814 PERSONA ADO	11,932 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	0
CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	120,988.08	0.00	120,988.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2022 / 16-08-2022	50 %	30 %	21,814 PERSONA ADO	9,100 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>343,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>343,416.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>

Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	11,972,326.38	0.00	11,972,326.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	12,100 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION DE PAVIMENTACION	0	0
CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	5,314,750.50	0.00	5,314,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	3,178 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION DE PAVIMENTACION	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,287,076.88</b>	<b>0.00</b>	<b>17,287,076.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>

Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	449,480.08	0.00	449,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	358.25 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	0
CHARCAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,025,944.68	0.00	2,025,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	531.33 CUADRADO METRICO ADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,475,424.76</b>	<b>0.00</b>	<b>2,475,424.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>

Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Unidad	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
CHARCAS / ELECTRIFICACIONES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	2,200 KILOMETROS CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	0	0
CHARCAS / ADQUISICION DE 100 CAMPANAS PARA ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2022 / 15-01-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA ADO	100 UNIDADES	OBRA	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	ADQUISICION DE CAMPANAS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										<b>0</b>	<b>0</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

DESARROLLO SOCIAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024

Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
20	CHARCAS / REHABILITACION BARRIO DE PANTEON MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	21,814 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
21	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contabilidad / proveedor - Comentarlos, especificar en que consiste la rehabilitacion	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-12-2022	0%	0%	PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SEMILLA CERTIFICADA CON FINES REPRODUCTIVOS

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
22	CHARCAS / ADQUISICION DE SEMILLA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
17	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contabilidad / proveedor - Comentarlos, especificar en que tipo de semilla se adquirira - Comentarlos, presentar por localidades - Comentarlos, verificar medidas contables a lo siguiente: \$ 200,000.00/20 localidades = \$ 1,000.00 por kg	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: BORDOS

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
23	CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
18	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contabilidad / proveedor - Comentarlos, especificar en que consiste la rehabilitacion - Comentarlos, presentar por localidades	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: TI INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: SEGURO CATASTROFICO Proyecto: APORTACIONES INSTITUCIONALES

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
16	CHARCAS / SEGURO CATASTROFICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
15	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contabilidad / proveedor - Comentarlos, verificar medidas en relación a lo siguiente: \$ 200,000.00/1 Comunitario = \$ 200,000.00, presentar el documento del contrato	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: TI INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLENIMIENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
19	CHARCAS / ADQUISICION DE SUPLENIMENTOS ALIMENTICIOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2022 / 31-01-2022	50%	50%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
14	OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar contabilidad / proveedor - Comentarlos, presentar por localidades	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-08-2022 / 31-01-2022	50%	50%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Linea	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Equidad	Contrata	# MODS FISE	# MODS FISM
24	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-05-2022	100%	100%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	
25	OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarlos, especificar en que consiste la adquisicion de cada una de las unidades necesarias para el proyecto, \$ 800,000.00 se asuma que no es un vehículo de uso, capacitarlos	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-05-2022	100%	100%	120 PERSONAS	120 PERSONAS	OTRO	CONTRATO	0	0	

Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024


  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
 DESARROLLO SOCIAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024

no	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiari	Moneda	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
27	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-30-2022 / 31-12-2022	50 %	74 %	21,814	PERSONA	3,200	UNIFORME	CONTRATO	0	0
28	RESERVACIONES DE REVISION.- Comentar: Presentar por Localidad - Comentar: modalid:contrato	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

bro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

no	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiari	Moneda	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
25	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE 4 BASURA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	14,114	PERSONA	1,000	VEHICULO	CONTRATO	0	0
26	RESERVACIONES DE REVISION.- Comentar: concorde con la adquisicion solo para unidades nuevas, por el monto (\$ 1,000,000.00) se asume que no se usó un vehículo de esas características	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

bro:REQUERIMIENTOS, Programa:SB ESTIMULOS A LA EDUCACION, Subprograma:ESTIMULOS A LA EDUCACION Proyecto:EDUCACION PRIMARIA

no	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiari	Moneda	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
27	CHARCAS / DESAYUNOS ESCOLARES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	404	ALUMNO	404	DESAYUNO	CONTRATO	0	0
28	RESERVACIONES DE REVISION.- Capturar cantidad / proveedor - Comentar: nombre de la habilitacion educativa - Comentar: modalid:contrato - Comentar: verificar medida en relación a la vigencia \$ 400,000.00 = 390.00 por desayuno	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

bro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

no	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiari	Moneda	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
27	CHARCAS / ADQUISICION DE PAPELERA (250 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA CARTA, 90 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA OFICIO, 1000 LAPICEROS TINTA AZUL, 1000 LAPICEROS TINTA NEGRA, 150 PZAS RECOPIADOR LEFORT, 19 CLIP MARIPOSA #2, 20 CLIP MARIPOSA #5, 20 CALAS DE GRAPAS C/500, 600 CARPETAS CARTA, 600 CARPETAS OFICIO, 10 TIJERAS, 15 ENGRAPADORAS, 20 SACA GRAPAS, 10 LIBRETTAS T. SOCIAL)	85,643.45	0.00	0.00	85,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	100	PERSONA	100	ADQUISICION	CONTRATO	0	0
28	RESERVACIONES DE REVISION.- Capturar cantidad / proveedor - Error en Proyecto - Comentar: especificar que equipos de computo e impresion se adquieren - Comentar: especificar que equipo de computo e impresion se adquiere - Comentar: modalid:contrato	190,300.00	0.00	0.00	190,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	21,814	PERSONA	100	ADQUISICION	CONTRATO	0	0
29	RESERVACIONES DE REVISION.- Comentar: especificar que equipos de computo e impresion se adquieren - Comentar: especificar que equipo de computo e impresion se adquiere - Comentar: modalid:contrato	185,643.45	0.00	0.00	185,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

bro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

no	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FHM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finco	Financ	Beneficiari	Moneda	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FISM
27	CHARCAS / ADQUISICION DE LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27-07-2022	0 %	0 %	21,814	PERSONA	100	ADQUISICION	CONTRATO	0	0
28	RESERVACIONES DE REVISION.- Capturar cantidad / proveedor - Comentar: modalid:contrato - Comentar: especificar que lote de mobiliario y equipo se adquieren	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0	0

bro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS  
 2021-2024


  
**DESARROLLO SOCIAL**  
 ORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 CHARCAS, S.L.P.  
 2021-2024

Id	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filtro	Financ	Beneficiari	Motivo	Tipo	Equador	Contable	# MDS FISE	# MDS FISM
1	CHARCAS / ADQUISICION DE 22 UNIFORMES PERFORADOS PARA LA LIGA MUNICIPAL DE BERR BOL	12,822.58	0.00	0.00	12,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	09-04-2022 / 06-05-2022	100 %	100 %	22	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	CONTABILIA	0	0
2	OBSERVACIONES DE REVISION - Compañías: modalidad contrato	12,822.58	0.00	0.00	12,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Pro: REQUERIMIENTOS, Programas: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD, Subprograma: PROTECCION SOCIAL EN SALUD Proyecto: ADMINISTRACION

Id	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filtro	Financ	Beneficiari	Motivo	Tipo	Equador	Contable	# MDS FISE	# MDS FISM
1	CHARCAS / PROGRAMA A LA SALUD 2022 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2022 / 31-12-2022	50 %	38 %	218	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	CONTABILIA	0	0
2	OBSERVACIONES DE REVISION - Compañías: puntualizar un que consista en la brigada	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Pro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Id	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filtro	Financ	Beneficiari	Motivo	Tipo	Equador	Contable	# MDS FISE	# MDS FISM
1	CHARCAS / DESCARGA DE ALUMBRADO PUBLICO 2022	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	218	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	CONTABILIA	0	0
2	OBSERVACIONES DE REVISION - Revisar metas	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	OBSERVACIONES DE REVISION - Capturar contabilidad / proveedor - Compañías: especificar en que consiste el programa de seguridad publica - Compañías: validar metas (1 informe) en relación al concepto	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Pro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Id	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Filtro	Financ	Beneficiari	Motivo	Tipo	Equador	Contable	# MDS FISE	# MDS FISM
1	CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIE A TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 HERRALES PISA CUELLO, 15 GAFETE Y GRADOS)	61,021.88	0.00	0.00	61,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-04-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	218	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	CONTABILIA	0	0
2	OBSERVACIONES DE REVISION - Error en Subprograma - Entrar en Proyecto - Compañías: modalid contrato	61,021.88	0.00	0.00	61,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

SUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4,660,485.84	0.00	4,566,495.84	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
DESARROLLO URBANO	11,874,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,590,000.00	0.00	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	3,285,000.00	0.00	1,775,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	0.00
REQUERIMIENTOS	3,988,265.38	0.00	3,988,265.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,181,021.88	0.00	0.00	3,181,021.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,280,607.22</b>	<b>0.00</b>	<b>18,280,607.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,000.00</b>	<b>0.00</b>


  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
   
 CHARCAS
   
 2021-2024
   
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS



DESARROLLO SOCIAL
   
 ORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P
   
 2021-2024

Techo FSM: 27,404,344.00  
Techo FFM: 16,270,557.00  
Disponible FSM: 8,153,736.24  
Disponible FFM: 2,636,289.25

**REVENIDO**  
12 JUL. 2022  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES  
OFICINA DE PARTES

**POTOSÍ SEDESORE**  
12 JUL 2022  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTROL  
EXTemporáneo

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
CHARCAS, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DESARROLLO SOCIAL**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
CHARCAS, S.L.P.  
2021-2024