

REVENIDO
06 MAY 2022
11:30 AM
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
Formato de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
Municipio: CHARCAS

RECIBIDO
06 MAY 2022
POTOSÍ SEDESORE
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y CONTRIBUCIÓN

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS. Programa: U7 SERVICIOS. Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FEM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-488	CHARCAS / ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	21,814 PERSONA	1.00 PROYECT	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
	TOTAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FEM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-487	AQUILES SERDAN / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	301,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	250 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2022-488	CANADA VERDE / REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BOMBEO EN POZO CANADA VERDE (POZO 1), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	14,114 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2022-734	CHARCAS / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA MARIA (POZO 2) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2022 / 31-05-2022	0%	0%	21,814 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2022-488	EL CEDAZO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	200 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
2022-488	NORIA DE GUTIERREZ (JOSE MARIA MORELOS) / REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE NORIA DE GUTIERREZ (POZO 3) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	14,114 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
	TOTAL	1,557,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SC AGUA POTABLE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FEM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-480	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0%	0%	21,814 PERSONA	131.00 OBRA METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
	TOTAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO. Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FISM	FEM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-491	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 0%	0%	0%	PERSONA	131.00 OBRA METRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIN CONTRATISTA	0	0
	TOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL S.L.P.
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024
Fecha de Impresión: 04/05/2022 19:19:14
Página 1/5

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obrera	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FEM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-910	CHARCAS / DESCARGA DE ALUMBRADO PUBLICO 2022	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA	1.00 FORME	ACCION Y MANTENIMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0
2022-511	CHARCAS / PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-01-2022 / 31-12-2022	33 %	29 %	21,814 PERSONA	1.00 FORME	ACCION Y MANTENIMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0	0
2022-512	CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIE A TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 HERRAJES PISA CUELLO, 15 GAFETE Y GRADOS).	61,021.80	0.00	0.00	61,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	01-04-2022 / 30-04-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONA	1.00 FORME	ACCION Y MANTENIMIENTO	CONTRATISTA		0	0
		3,161,021.80	0.00	0.00	3,161,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FEM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,217,000.00	0.00	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	3,031,469.53	0.00	3,031,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REQUERIMIENTOS	3,598,265.95	0.00	0.00	3,598,265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,161,021.80	0.00	0.00	3,161,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21,317,757.28	0.00	7,481,469.53	13,759,287.75	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00

Techo FISM: 27,404,344.00
 Techo FFM: 16,270,557.00
 Disponible FISM: 19,922,874.47
 Disponible FFM: 2,511,269.25



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

[Handwritten signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 06 MAY 2022
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
 OFICIALIA D.F. PARTE 5

POTOSI SEDESORE
RECIBIDO
 06 MAY 2022
 DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL



DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P
 2021-2024

[Handwritten signature]

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL