

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SC AGUA POTABLE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE AGUA ENTUBADA

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2826-480 CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOJORES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	124,494.52	0.00	124,494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	50 % 0 %	21,814 PERSONAS URBES	136,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
2826-1531 CHARCAS / REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE CALLE HRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	352,177.95	0.00	352,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 % 0 %	21,514 PERSONAS URBES	270,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
TOTAL	476,662.58	0.00	476,662.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,328					0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE PLUVIAL

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2826-1528 CHARCAS / CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL DE CALLE HRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,123,438.88	0.00	1,123,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 % 0 %	21,814 PERSONAS URBES	350,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
TOTAL	1,123,438.88	0.00	1,123,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,814					0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2826-1025 CHARCAS / ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEVILLA Y OLMEDO. MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2022 / 30-06-2022	0 % 0 %	21,814 PERSONAS URBES	100,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
TOTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				21,814					0	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO. Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE. Subprograma:REHABILITACION Proyecto:DRENAJE SANITARIO

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2826-491 CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOJORES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	523,040.82	0.00	523,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	25 % 0 %	21,814 PERSONAS URBES	135,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
2826-1522 CHARCAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE HRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	679,668.08	0.00	679,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 % 0 %	21,514 PERSONAS URBES	270,200 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
TOTAL	1,202,737.21	0.00	1,202,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,328					0	0

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO. Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM
2826-482 CHARCAS / AGUAS NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	49 % 49 %	21,814 PERSONAS URBES	1,000,000 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
2826-483 CHARCAS / DESCARGAS RESIDUALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	54 % 54 %	21,514 PERSONAS URBES	1,000,000 METROS CUADROS	OTRA	SYNTAMER S DE CV	CONTRATISTA	0	0
TOTAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				43,328					0	0

Rubro:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES. Programa:01 DERECHOS Y APROVECHAMIENTO. Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto:ENERGIA ELECTRICA EN POZOS

Ciudad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FSM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Financ.Financ	Beneficiarios	Urbes	Tipo	Ejecutor	Contrata	# MDS FISE	# MDS FSM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

Clave	Localidad / Descripción	TOTL	FISE	FEBM	FEM	Dir. Esq. Esq.	Dir. Esq. Esq.	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Finco	Finco	Beneficiarios	Mechas	Tipo	Especiar	Contratas	# MDS FISE	# MDS FEM
2022-496	CHARCAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE (DAPASCH) 2022	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-01-2022 / 31-12-2022	58 %	78 %	PERSONA	120	CONTRATO	CONTRATO		0	0

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Clave	Localidad / Descripción	TOTL	FISE	FEBM	FEM	Dir. Esq. Esq.	Dir. Esq. Esq.	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Finco	Finco	Beneficiarios	Mechas	Tipo	Especiar	Contratas	# MDS FISE	# MDS FEM
2022-498	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE RUBI EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,116,178.18	0.00	1,116,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2022 / 22-08-2022	85 %	56 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	142108
2022-499	CHARCAS / PAVIMENTACION DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	618,187.53	0.00	618,187.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2022 / 18-08-2022	85 %	30 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	142108

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTL	FISE	FEBM	FEM	Dir. Esq. Esq.	Dir. Esq. Esq.	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Finco	Finco	Beneficiarios	Mechas	Tipo	Especiar	Contratas	# MDS FISE	# MDS FEM
2022-1523	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	222,428.48	0.00	222,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2022 / 15-08-2022	85 %	30 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	142321
2022-1524	CHARCAS / CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE DIAMANTE EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	125,888.98	0.00	125,888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-05-2022 / 18-05-2022	85 %	30 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	142321

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)

Clave	Localidad / Descripción	TOTL	FISE	FEBM	FEM	Dir. Esq. Esq.	Dir. Esq. Esq.	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Finco	Finco	Beneficiarios	Mechas	Tipo	Especiar	Contratas	# MDS FISE	# MDS FEM
2022-680	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURENS MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,797,274.53	0.00	1,797,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	0
2022-1516	CHARCAS / REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLE TRO DE MANO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	5,314,750.50	0.00	5,314,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	0

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTL	FISE	FEBM	FEM	Dir. Esq. Esq.	Dir. Esq. Esq.	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inició/terminó	Finco	Finco	Beneficiarios	Mechas	Tipo	Especiar	Contratas	# MDS FISE	# MDS FEM
2022-501	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURENS MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	448,480.08	0.00	448,480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	0
2022-1520	CHARCAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE TRO DE MANO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPÉ CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,029,544.88	0.00	2,029,544.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	PERSONA	2134	CONTRATO	CONTRATO		0	0

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
[Firma]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
[Firma]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:EQUIPAMIENTO AGROPESCUARIO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FPM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Medida	Tipo	# MODS FISE	# MODS FISM
2022-204	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPESCUARIOS Y ACUICOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y ACUICOLAS)	1,998,000.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	549,000.00	0.00	COMUNES/RAC ON DIRECTA	01-08-2022 / 30-08-2022	0 %	0 %	0 %	122 PRODU	120	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
2022-205	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPESCUARIOS Y ACUICOLAS 2022 (EQUIPAMIENTO AGROPESCUARIO Y ACUICOLA)	2,402,000.00	0.00	0.00	625,900.00	575,500.00	0.00	0.00	1,201,000.00	0.00	COMUNES/RAC ON DIRECTA	01-08-2022 / 30-08-2022	0 %	0 %	0 %	30 PRODU	130	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
2022-219	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPESCUARIOS Y ACUICOLAS 2022 (MAQUINARIA AGRICOLA-TRACTORES)	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	COMUNES/RAC ON DIRECTA	01-08-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	0 %	1 PRODU	130	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
		4,900,000.00	0.00	0.00	1,000,400.00	850,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FPM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Medida	Tipo	# MODS FISE	# MODS FISM
2022-504	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPRAS/Otros	28-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	0 %	PERSONA	120	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto:MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FPM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Medida	Tipo	# MODS FISE	# MODS FISM
2022-507	CHARCAS / ADQUISICION DE PAPELERIA (250 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA CARTA, 90 PAQ. DE HOJAS DE MAQUINA OFICIO, 100 LAPICEROS TINTA AZUL, 100 LAPICEROS TINTA NEGRA, 150 PIZAS RECOPIADOR LEFORT, 19 CLIP MARIPOSA #2, 20 CLIP MARIPOSA #5, 20 CALJAS DE GRAPAS C/500, 800 CARPETAS CARTA, 800 CARPETAS OFICIO, 10 TUBERAS, 15 ENGRAPADORES, 20 SACAS GRAPAS, 10 LIBRETTAS T. PROFESIONAL) PARA LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMPRAS/Otros	28-04-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	0 %	PERSONA	130	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
	RESERVACIONES DE REVISION.- Capturador contabilidad / proveedor.- Error en Proyecto.- Comentario: especificar que rubros de compra e impresión se adquieron.- Comentario: especificar que equipo de cómputo e impresión se adquieron.- Comentario: modularizar contrato	185,643.45	0.00	0.00	185,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:U6 GASTOS INDIRECTOS*, Subprograma:MOBILIARIO, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FPM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Medida	Tipo	# MODS FISE	# MODS FISM
2022-152	CHARCAS / ADQUISICION DE LOTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COMUNES/RAC ON DIRECTA	30-08-2022 / 27-07-2022	0 %	0 %	0 %	PERSONA	130	AGRICULTORES/COMUNICACION	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

Rubro:REQUERIMIENTOS, Programa:SA PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL VIO ARTISTICA, Subprograma:PROMOCION TURISTICA, DEPORTIVA, CULTURAL VIO ARTISTICA Proyecto:ADQUISICIONES PARA EL FOMENTO DEPORTIVO

Clave	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FPM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Finicio	Finicio	Finicio	Beneficiarios	Medida	Tipo	# MODS FISE	# MODS FISM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHARCAS
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

Techo FSM: 27 404,344.00
Techo FFM: 16,270,597.00
Disponible FSM: 8,009,736.24
Disponible FFM: 2,628,289.25

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



[Handwritten signature]



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO
SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



[Handwritten signature]

AUDITORIA DE FINANZAS DEL ESTADO
RECIBIDO
09 ABRIL 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
SERIALIDAD DE EXPEDIENTES