



Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS, Programa: U7 SERVICIOS, Subprograma: SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MATERIALES Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-485	CHARCAS / ESTUDIOS PRELIMINARES PARA LA SELECCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-05-2022 / 16-08-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	114735
2022-2586	EL CIERGO / ESTUDIO GEOFISICO EN BASE A 3 SEVS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2022 / 30-09-2022	100 %	0 %	14,114 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	0
	TOTAL	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	114735

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3108	EL CIERGO / CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA "POTOSI" EN LA LOCALIDAD EL CIERGO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	4,989,249.46	0.00	4,989,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2022 / 31-12-2022	0 %	0 %	4,107 VIVIENDA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	178256	0
	TOTAL	4,989,249.46	0.00	4,989,249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										178256	0

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-2798	ALVARO OBREGON (ESTACION LOS CHARCOS) / ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBO PARA POZO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-08-2022 / 14-09-2022	100 %	100 %	700 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	164905
	TOTAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	164905

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Meses	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-487	AQUILES SERDAN / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	371,246.00	0.00	294,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	250 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	143369
2022-488	CANADA VERDE / REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BOMBO EN POZO CANADA VERDE (POZO 1), QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	14,114 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	77872
2022-488	EL CEDAZO / REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL CEDAZO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	77,201.00	0.00	60,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 / 24-05-2022	100 %	100 %	200 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	0	139741
2022-754	EL CIERGO / REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA MARIA (POZO 2) QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	649,975.54	0.00	649,975.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2022 / 26-05-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	144008	144008
2022-	NORIA DE GUTIERREZ (POZO 1) MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	269,030.91	0.00	269,030.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2022 /	100 %	100 %	14,114 PERSONA	120	OTRA	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS	SEBRA, S.A. DE C.V.	144135	144135
	TOTAL	1,464,463.45	0.00	1,151,863.45	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00										0	324,155

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

107
15:00 hrs
17 OCT. 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
489	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE NORIA DE GUTIERREZ (POZO 3) DUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	122.61200	0.00	122.61200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 20-07-2022	100 %	0 %	150 PERSONA OBRA	100 OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA	RENOCAT, S.A. DE C.V.	0	0	
2022-1927	VICENTE GUERRERO (LAS ESCOBAS) / REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	1,817,666.48	0.00	1,723,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	CONTRATO	06-06-2022 / 20-07-2022	100 %	0 %	150 PERSONA OBRA	100 OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA	RENOCAT, S.A. DE C.V.	0	0	

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: RED DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-490	CHARCAS / REHABILITACION AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	124,484.62	0.00	124,484.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONA LINEAL	13,820 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA	RENOCAT, S.A. DE C.V.	0	161024
2022-1921	CHARCAS / REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE CALLE IRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	352,177.98	0.00	352,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA LINEAL	2,800 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0
		476,662.60	0.00	476,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE PLUVIAL

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-1920	CHARCAS / CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL DE CALLE IRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	1,123,430.80	0.00	1,123,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA LINEAL	500,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0
		1,123,430.80	0.00	1,123,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-3004	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, QUE CONECTA AL CUARTEL DE LA SEDENA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	14,114 PERSONA LINEAL	240,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0
2022-3006	CHARCAS / CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE LUIS MORAN, ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE MOCTEZUMA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2022 / 31-10-2022	0 %	0 %	50 PERSONA LINEAL	160,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0
2022-1928	CHARCAS / ADQUISICION DE MATERIAL PARA DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SEVILLA Y OLMEDO, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-08-2022 / 30-06-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA LINEAL	112,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0
		635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00					

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM
2022-491	CHARCAS / REHABILITACION DRENAJE SANITARIO DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOLLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	509,956.11	0.00	509,956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-07-2022 / 22-08-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONA LINEAL	138,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA	RENOCAT, S.A. DE C.V.	0	161496
2022-1922	CHARCAS / REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IRO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDAPE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	679,596.09	0.00	679,596.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0 %	0 %	21,814 PERSONA LINEAL	270,000 METRO LINEAL	OBRA	AVUNTAMBIEN SIN CONTRATISTA		0	0



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

DESARROLLO SOCIAL



Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: GUARNICIONES Y BANQUETAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2022-501	CHARCAS / REHABILITACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE HIDALGO, DESDE CALLE JERONIMO LOPEZ PAVAN HASTA CALLE LOURDES MOULLEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	428,251.13	0.00	428,251.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	100	100	21,814 PERSONA	156.86 CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO HERNANDEZ DE LEON		0	0	
2022-1500	CHARCAS / REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 1RO DE MAYO, DESDE CALLE GOMEZ FARIAS HASTA CALLE RICARDO ALDARE CHICO EN CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	2,029,944.66	0.00	2,029,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-07-2022 / 31-08-2022	0	0	21,814 PERSONA	631.33 CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA		0	0	
		2,458,195.79	0.00	2,458,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2022-496	CHARCAS / ELECTRIFICACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	0	0	21,814 PERSONA	2.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA		0	0	
2022-1506	CHARCAS / ADQUISICION DE 100 LAMPARAS PARA ALUMBRADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-06-2022 / 13-07-2022	0	0	21,814 PERSONA	5.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA		0	0	
		2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Subprograma: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Proyecto: MEJORAMIENTO / EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2022-521	CHARCAS / REHABILITACION BARDA DE PANTEON MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2022 / 31-12-2022	30	0	21,814 PERSONA	1.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO SIN CONTRATISTA		0	0	
	OBSERVACIONES DE REVISION.- Copular contratista / proveedor - Comentarios: especificar en que consiste la rehabilitación.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2022-733	CHARCAS / REHABILITACION DE BORDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.	616,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	CONTRATO	20-07-2022 / 29-08-2022	100	100	1,000 PRODUCCION	14.843 METROS CUBICOS	OBRA	AYUNTAMIENTO ESPINOZA		0	0	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA LA CARGA POR MEDIOS MECANICOS DE MATERIAL DE ENSOLVE EN EL VASO DEL BORDO EN LAS COMUNIDADES DE ALVARO OREGON, CERRO GORDO, EL CEDAZO, FRANCISCO MADRERO, IGNACIO ALDAMA, MIGUEL HIDALGO Y PRESA DE SANTA GERTRUDIS.	616,000.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00												

Rubro: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Programa: TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	
2022-619	CHARCAS / ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2022 / 31-07-2022	100	50	1,000 PRODUCCION	5.000 KILOGRAMOS	OBRA	AYUNTAMIENTO CASTILLO GARCIA		0	0	
	OBSERVACIONES.- SE HIZO ENTREGA A PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES DE ALVARO OREGON, AQUILES SERDAN, ASTILLERO, BENITO JUAREZ, CALABACILAS, CANAUA VERDE, CEDAZO, CHUPADEROS, COYOTILLOS, EL AGUILA, EL CAPULIN, EL HOSPITAL, EL MACARENO, EL REFUGIO, EL TERRERO, EL ZOCATIONAL, ELORZA, EMILIANO ZAPATA, ESTACION BERRENDO, FATIMA, FRANCISCO MADRERO, GUADALUPE VICTORIA, JOSE MARIA MORELOS, LA TRINIDAD, L.M.S, LA ZAPATILLA, LO DE ACOSTA, MIGUEL HIDALGO, NORIA DE CERRO GORDO, NORIA PINTA, PALMAS, POCTOS, POTRERO MALA NOCHE, PRESA DE SANTA GERTRUDIS, SALINILLAS, SALTRILLOS, SAN ANTONIO DE LAS HIERTAS, SAN JUAN DEL TUZAL, SAN RAFAEL, SANTA ANA DE ZARAGOZA, TIANJUELAS Y VICENTE GUERRERO.	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: ADQUISICION DE PIPA PARA DOTACION DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/termino	Físico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FISM	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
DESARROLLO SOCIAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024



2022-503	CHARCAS / ADQUISICION DE PIPA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 27-05-2022	100 %	100 %	21,814 PERSONAS	100 PIPA	ACCION VIVITAMEN N. DE GARNEN	0	0	0			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: considerando la adquisici3n solo para unidades nuevas, por el monto (800 000.00) se estima que no es un vehiculo de esas caracteristicas																																
TOTAL		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto: DOTACION DE AGUA POTABLE

2022-602	CHARCAS / DOTACION DE AGUA POTABLE CON PIPAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-01-2022 / 31-12-2022	75 %	92 %	21,814 PERSONAS	3 000 PIPA	ACCION VIVITAMEN EGOBISSED SA DE	0	0	0			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: presentar por localidad - Comentarios: modalidad/contrato																																
TOTAL		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Proyecto: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

2022-2644	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS 2022 (PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS)	549,000.00	0.00	0.00	274,500.00	274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-09-2022 / 30-09-2022	0 %	100 %	122 PRODUCTORES	100 LOTE DE EDU	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	0	0	0			
2022-2646	CHARCAS / CONVENIO DE COLABORACION CON LA SEDARH, IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS 2022 (EQUIPAMIENTO AGROPECUARIO Y ACUICOLA)	1,201,000.00	0.00	0.00	625,500.00	575,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MIXTA	01-09-2022 / 30-09-2022	0 %	100 %	80 PRODUCTORES	100 LOTE DE EDU	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	0	0	0			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Comentarios: presentar copia del convenio de colaboraci3n con SEDARH																																
TOTAL		1,750,000.00	0.00	0.00	899,999.99	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: SF ACCIONES COMPLEMENTARIAS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR

2022-594	CHARCAS / ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	14,114 PERSONAS	100 VEHICULO RECOLECTOR	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	0	0	0			
OBSERVACIONES DE REVISION.- Capturar controlada / proveedor - Comentarios: condicionando la adquisici3n solo para unidades nuevas, por el monto (\$ 1 000 000.00) se estima que no es un vehiculo de esas caracteristicas																																
TOTAL		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

Rubro: REQUERIMIENTOS, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: MATERIALES Y SUMINISTROS Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2022-907	CHARCAS / ADQUISICION DE PAPELES, 250 PAG. DE HOJAS DE MAQUINA CARTA, 90 PAG. DE HOJAS DE MAQUINA OFICIO, 100 LAPICEROS TINTA AZUL, 100 LAPICEROS TINTA NEGRA, 1500...	85,643.45	0.00	0.00	85,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2022 / 31-12-2022	100 %	100 %	21,314 PERSONAS	100 LOTE DE MATERIAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAULICOS	0	0	0			
TOTAL		85,643.45	0.00	0.00	85,643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

DESARROLLO SOCIAL
 CHARCAS, S.L.P.
 2021-2024

2022-	512	CHARCAS / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (15 CAMISAS PIE A TIERRA, 15 BOTAS DUTY, 15 CHAMARRAS, 15 GORRAS, 15 HERRAJES PISA CUELLO, 15 GAFETE Y GRADOS).	61,021.80	0.00	0.00	61,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	21,914	520	1	9	0		
		Observaciones de revisión: Comentaros modalidad contrato																				%	%	PERSONA	HOR ME					
			61,021.80	0.00	0.00	61,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Rama 28	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA, GASTOS INDIRECTOS	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SAQUEAMIENTO	10,315,560.48	4,989,249.48	5,232,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	11,338,636.48	0.00	11,338,636.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,766,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
REQUERIMIENTOS	5,398,265.95	0.00	0.00	4,598,265.95	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	3,161,021.68	0.00	0.00	3,161,021.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40,129,484.68	4,989,249.48	20,020,947.48	14,417,287.75	1,000,000.00	0.00	0.00	402,000.00	0.00

Techo FISM: 27,404,344.00
Techo FFM: 16,270,557.00
Disponible FISM: 7,383,396.52
Disponible FFM: 1,853,269.25



PRESIDENCIA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P
2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHARCAS



DESARROLLO SOCIAL CHARCAS, S.L.P
2021-2024

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL